



ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DE PIURA

En la ciudad de Piura con fecha jueves 15 de febrero de 2024 a horas 10:15 am., los integrantes acreditados ante el Comité ejecutivo regional se reunieron de manera presencial en sala de reuniones de la Dirección regional de trabajo y promoción del empleo para tratar la siguiente agenda:

1. Presentación de seguimiento a la ejecución de las acciones en las cuencas ciegas.

Participantes:

1. Instituto Nacional de Estadística e Informática
2. Cámara de Comercio y Producción
3. Red por la Mujer Rural
4. Defensoría del Pueblo Piura
5. Dirección regional de transportes y telecomunicaciones
6. Dirección regional de Trabajo y Promoción del Empleo
7. Red Interquorum
8. Programa Mundial de Alimentos
9. Centro de investigación y promoción del campesinado CIPCA
10. Red Nacional de Promoción de la Mujer
11. Colegio de Obstetras
12. Cedepas Norte
13. Coordinador MCLCP Piura
14. Secretaria técnica MCLCP Piura
15. Promotor MCLCP Piura
16. Asistente MCLCP Piura

Invitados:

1. Municipalidad provincial de Piura
2. Municipalidad distrital de Castilla
3. Aco Soluciones

Las palabras de bienvenida las brindó el coordinador regional señalando las secciones que se vienen sosteniendo desde el mes de octubre del 2023 hacia la fecha en el marco del seguimiento de la ejecución de las obras para las cuencas ciegas de Piura.

BLOQUE 1: PRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

El ingeniero Efraín Sánchez representante de la municipalidad provincial de Piura señaló que en los últimos avances estaba contemplado que algunas obras culminen en la fecha de ayer 14 de febrero como en el golf rinconada surgieron algunos inconvenientes con los propietarios generando retraso y mediante acta con representantes de la UDEP se están reiniciando las obras así como los equipos las empresas aún no cuentan con los equipos debido a problemas de desembarcación el proveedor ha tenido algunos retrasos teniéndolas dentro de los 20 a 25 días para culminar el trabajo.

El ingeniero Eleazar realizó la presentación de algunos avances de las cuencas realizadas en la provincia de Piura.

COMENTARIOS:

1. **CR. MCLCP:** realizó la consulta de cuánto tiempo se va avanza la obra de las cuencas.

RPTA: se va a presentar una suspensión que estaría pendiente en la instalación de las motobombas y la empresa debe presentar dicha solicitud de ampliación de plazo.

2. **CR. MCLCP:** Coordinador también señaló que el 2 de febrero se hizo veeduría donde el Colegio profesional de ingenieros presentó la preocupación sobre el tema de las motobombas que instalación no es la adecuada.
3. **ST MCLCP:** señaló que como institución se ha enviado un documento con algunas recomendaciones de dicha veeduría realizada a inicios del mes la cual ha sido remitida por mesa de partes virtual a la Municipalidad provincial de Piura.

RPTA: Por su parte el representante de la Municipalidad Provincial de Piura señaló que no les ha llegado el documento con las recomendaciones por lo cual solicitan que de manera personal se les comparta dicho documento así como el código del trámite para el debido seguimiento.

4. **DEFENSORIA DEL PUEBLO:** señaló que hay dudas en la población sobre las obras de Ignacio Merino en relación a la falta de espacio para la instalación peatonal y la transito de transporte urbano.

RPTA: señalo que se alcanzó el expediente pero a través del área de catastro llegó un expediente donde solicitaban la autorización para poder ejecutar los trabajos y eso se derivó al área de obras para su desarrollo pero para ellos se deben levantar un acta conforme a fin de que se aplique la penalidad que corresponda a la empresa.

BLOQUE 2: PRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

En un siguiente bloque estuvo a cargo de la Municipalidad distrital en Castilla quien invitó a la empresa ACCO Perú a realizar la presentación del tanque tormenta que se instalaría en alguna de las cuencas, demostrando mediante maquetas la instalación y el uso de la misma. Posteriormente el representante del municipio presentó algunos avances de dichas obras.

COMENTARIOS:

1. **CIPCA:** señaló que había hecho la visita a siete cuencas y para ello se va a enviar un informe en el cual se va a consultar sobre las casetas de qué material son si son ligeros para el cuidado de las motobombas.

RPTA: Las casetas para la protección de lluvia y sus equipos se van a ir resguardando en un depósito municipal ya que los operadores serán personal de la municipalidad de Castilla y serán acompañados con personal de serenazgo.

2. **CAMCO:** para que fecha se tiene previsto la culminación de dichas obras

RPTA: La municipalidad provincial de Piura señaló que el 15 de marzo y la municipalidad distrital de Castilla para fin de mes de febrero.

BLOQUE 3: ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. Los municipios invitarán a la Red de Integridad para participar de las pruebas hidráulicas de las cuencas ciegas.
2. La MCLCP enviará de manera interna el documento y número de expediente ingresado con las recomendaciones en relación a las cuencas ciegas.
3. La MCLCP convocará a los municipios para el próximo 15 de marzo previa coordinación con los municipios.